



Locatie 1
Werkterrein Zeeburg

Voorlopige planning:

Gestuurde boring
20-2-2017 t/m 21-4-2017

Aanleg in open sleuf
24-4-2017 t/m 31-7-2017

- Terrein rondom voorzien van bouwhekken
- Shell Kriterion blijft bereikbaar
- Boorinstallatie
- Las- en slijpwerkzaamheden
- Graafwerkzaamheden
- Haddock bereikbaar via omleiding

Locatie 2
Werkterrein John Hadleystraat

Voorlopige planning:

Gestuurde boring
20-2-2017 t/m 21-4-2017

Aanleg in open sleuf
24-4-2017 t/m 31-7-2017

- Terrein rondom voorzien van bouwhekken
- Schoolplein / speeltuin blijven beschikbaar
- Boorinstallatie
- Las- en slijpwerkzaamheden
- Graafwerkzaamheden
- John Hadleystraat blijft beschikbaar
 - 3x korte afsluiting

Locatie 3
Uitleglocatie in water

Voorlopige planning:

6-2-2017 t/m 21-4-2017

- Er worden meerpalen in het water aangebracht waar de leidingen tegenaan worden gelegd.
- Inzet Bigfloat voor hanteren streng
- Tijdelijke stremming scheepvaart tijdens intrekken

Locatie 4
Prefab-locatie Nico Jessekade

Voorlopige planning:

2-1-2017 t/m 1-5-2017

- Terrein rondom voorzien van bouwhekken
- Las- en slijpwerkzaamheden
- Nico Jessekade blijft beschikbaar
- Steigers blijven bereikbaar

Aan- en afvoerroute prefablocatie

Voorlopige planning:

2-1-2017 t/m 1-5-2017

- Verwachte verkeersintensiteit:
 - Aanvoer materieel: ca. 15 transporten
 - Aanvoer materiaal: ca. 50 transporten
 - Afvoer materieel: ca. 15 transporten
- Laden en lossen binnen hekken
 - Voor en na spitstijden
- Werkdagen van 7 tot 16 uur
- Personeel parkeert op terrein
- Bevoorrading diesel voor aggregaten en kranen



Boorinstallatie



Manoeuvreren streng



Buistransport



Boorstreng in het water



Laswerkzaamheden



Bigfloat